

Id	Pos.	Opgavenavn	Varighed	Startdato	Slutdato	Firma	2017											
							aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul
1	0.0	BYGGEPLADS	279 dage	ma 05-09-16	on 04-10-17		[Gantt bar for 0.0 BYGGEPLADS]											
2		Etablering af vand og afløb	10 dage	ma 05-09-16	ma 19-09-16	Byggeplads	[Gantt bar for 2 Etablering af vand og afløb]											
3		Opsætning og tilslutning af skurby	5 dage	ma 19-09-16	fr 23-09-16	Byggeplads	[Gantt bar for 3 Opsætning og tilslutning af skurby]											
4		Bundopbygning adgangsvej	50 dage	fr 23-09-16	to 01-12-16	Byggeplads	[Gantt bar for 4 Bundopbygning adgangsvej]											
5		Byggepladshegn og øvrig byggeplads	10 dage	ma 26-09-16	fr 07-10-16	Byggeplads	[Gantt bar for 5 Byggepladshegn og øvrig byggeplads]											
6		Byggepladsdrift	261 dage	ma 26-09-16	fr 29-09-17	Byggeplads	[Gantt bar for 6 Byggepladsdrift]											
7		Afrigning af byggeplads	3 dage	ma 02-10-17	on 04-10-17	Byggeplads	[Gantt bar for 7 Afrigning af byggeplads]											
8	1.0	TERRÆNARBEJDE	235 dage	to 08-09-16	ti 08-08-17		[Gantt bar for 1.0 TERRÆNARBEJDE]											
9		Afrømning af muldjord	10 dage	to 22-09-16	on 05-10-16	SE A	[Gantt bar for 9 Afrømning af muldjord]											
10		Hovedkloak spildevand	40 dage	to 29-09-16	on 23-11-16	SE A	[Gantt bar for 10 Hovedkloak spildevand]											
11		Hovedkloak til urin	40 dage	to 29-09-16	on 23-11-16	SE A	[Gantt bar for 11 Hovedkloak til urin]											
12		Hovedkloak regnvand + Tanke	40 dage	to 29-09-16	on 23-11-16	SE A	[Gantt bar for 12 Hovedkloak regnvand + Tanke]											
13		Vandledninger, drikkevand	40 dage	to 29-09-16	on 23-11-16	SE A	[Gantt bar for 13 Vandledninger, drikkevand]											
14		Vandledninger, Regnvand genbrug	40 dage	to 29-09-16	on 23-11-16	SE A	[Gantt bar for 14 Vandledninger, Regnvand genbrug]											
15		El-ledninger	40 dage	to 29-09-16	on 23-11-16	SE A	[Gantt bar for 15 El-ledninger]											
16		Varmeledninger	40 dage	to 29-09-16	on 23-11-16	SE A	[Gantt bar for 16 Varmeledninger]											
17		Pilerensningsanlæg	20 dage	to 08-09-16	on 05-10-16	SE A	[Gantt bar for 17 Pilerensningsanlæg]											
18		Muldudlægning og græssåning - Etape 1	10 dage	to 20-04-17	on 03-05-17	SE A	[Gantt bar for 18 Muldudlægning og græssåning - Etape 1]											
19		Plantearbejde - Etape 1	10 dage	to 20-04-17	on 03-05-17	SE A	[Gantt bar for 19 Plantearbejde - Etape 1]											
20		Muldudlægning og græssåning - Etape 2	10 dage	fr 09-06-17	to 22-06-17	SE A	[Gantt bar for 20 Muldudlægning og græssåning - Etape 2]											
21		Plantearbejde - Etape 2	10 dage	fr 09-06-17	to 22-06-17	SE A	[Gantt bar for 21 Plantearbejde - Etape 2]											
22		Muldudlægning og græssåning - Etape 3	10 dage	on 26-07-17	ti 08-08-17	SE A	[Gantt bar for 22 Muldudlægning og græssåning - Etape 3]											
23		Plantearbejde - Etape 3	10 dage	on 26-07-17	ti 08-08-17	SE A	[Gantt bar for 23 Plantearbejde - Etape 3]											
24	2.0	BELÆGNINGSARBEJDE	104 dage	ma 13-03-17	ti 08-08-17		[Gantt bar for 2.0 BELÆGNINGSARBEJDE]											
25	2.1	Etape 1	35 dage	ma 13-03-17	on 03-05-17		[Gantt bar for 2.1 Etape 1]											
26		Adgangsvej og parkeringspladser - Græsarmering	10 dage	ma 13-03-17	fr 24-03-17	SE A	[Gantt bar for 26 Adgangsvej og parkeringspladser - Græsarmering]											
27		Adgangsvej og parkeringspladser - MSG + Slotsgrus	10 dage	ma 20-03-17	fr 31-03-17	SE A	[Gantt bar for 27 Adgangsvej og parkeringspladser - MSG + Slotsgrus]											
28		Gangsti - Betonfliser	10 dage	ma 27-03-17	fr 07-04-17	SE A	[Gantt bar for 28 Gangsti - Betonfliser]											
29		Cykelsti - MSG og og græsabat	10 dage	ma 03-04-17	on 19-04-17	SE A	[Gantt bar for 29 Cykelsti - MSG og og græsabat]											
30		Brandveje i boligklynger - MSG	10 dage	ma 10-04-17	on 26-04-17	SE A	[Gantt bar for 30 Brandveje i boligklynger - MSG]											
31		Private adgangsstier, fliser og gangstier - MSG + Slotsgrus	10 dage	to 20-04-17	on 03-05-17	SE A	[Gantt bar for 31 Private adgangsstier, fliser og gangstier - MSG + Slotsgrus]											
32	2.2	Etape 2	35 dage	fr 05-05-17	to 22-06-17		[Gantt bar for 2.2 Etape 2]											
33		Adgangsvej og parkeringspladser - Græsarmering	10 dage	fr 05-05-17	to 18-05-17	SE A	[Gantt bar for 33 Adgangsvej og parkeringspladser - Græsarmering]											
34		Adgangsvej og parkeringspladser - MSG + Slotsgrus	10 dage	fr 12-05-17	to 25-05-17	SE A	[Gantt bar for 34 Adgangsvej og parkeringspladser - MSG + Slotsgrus]											
35		Gangsti - Betonfliser	10 dage	fr 19-05-17	to 01-06-17	SE A	[Gantt bar for 35 Gangsti - Betonfliser]											
36		Cykelsti - MSG og og græsabat	10 dage	fr 26-05-17	to 08-06-17	SE A	[Gantt bar for 36 Cykelsti - MSG og og græsabat]											
37		Brandveje i boligklynger - MSG	10 dage	fr 02-06-17	to 15-06-17	SE A	[Gantt bar for 37 Brandveje i boligklynger - MSG]											
38		Private adgangsstier, fliser og gangstier - MSG + Slotsgrus	10 dage	fr 09-06-17	to 22-06-17	SE A	[Gantt bar for 38 Private adgangsstier, fliser og gangstier - MSG + Slotsgrus]											
39	2.3	Etape 3	35 dage	on 21-06-17	ti 08-08-17		[Gantt bar for 2.3 Etape 3]											
40		Adgangsvej og parkeringspladser - Græsarmering	10 dage	on 21-06-17	ti 04-07-17	SE A	[Gantt bar for 40 Adgangsvej og parkeringspladser - Græsarmering]											
41		Adgangsvej og parkeringspladser - MSG + Slotsgrus	10 dage	on 28-06-17	ti 11-07-17	SE A	[Gantt bar for 41 Adgangsvej og parkeringspladser - MSG + Slotsgrus]											
42		Gangsti - Betonfliser	10 dage	on 05-07-17	ti 18-07-17	SE A	[Gantt bar for 42 Gangsti - Betonfliser]											
43		Cykelsti - MSG og og græsabat	10 dage	on 12-07-17	ti 25-07-17	SE A	[Gantt bar for 43 Cykelsti - MSG og og græsabat]											
44		Brandveje i boligklynger - MSG	10 dage	on 19-07-17	ti 01-08-17	SE A	[Gantt bar for 44 Brandveje i boligklynger - MSG]											
45		Private adgangsstier, fliser og gangstier - MSG + Slotsgrus	10 dage	on 26-07-17	ti 08-08-17	SE A	[Gantt bar for 45 Private adgangsstier, fliser og gangstier - MSG + Slotsgrus]											
46	3.0	BYGHERRELEVERANCER	151 dage	to 18-08-16	ma 20-03-17		[Gantt bar for 3.0 BYGHERRELEVERANCER]											
47	3.1	Badekabiner	50 dage	to 25-08-16	to 03-11-16		[Gantt bar for 3.1 Badekabiner]											
48		Projekt frigivet til produktion	0 dage	to 25-08-16	to 25-08-16	Bygherre	[Gantt bar for 48 Projekt frigivet til produktion]											
49		Produktion til 1. leverance	50 dage	to 25-08-16	to 03-11-16	Bygherre	[Gantt bar for 49 Produktion til 1. leverance]											
50	3.2	Væg- og tagkassetter	50 dage	to 25-08-16	to 03-11-16		[Gantt bar for 3.2 Væg- og tagkassetter]											
51		Projekt frigivet til produktion	0 dage	to 25-08-16	to 25-08-16	Bygherre	[Gantt bar for 51 Projekt frigivet til produktion]											
52		Produktion til 1. leverance	50 dage	to 25-08-16	to 03-11-16	Bygherre	[Gantt bar for 52 Produktion til 1. leverance]											
53	3.3	Vinduer og udvendige døre	40 dage	to 18-08-16	on 12-10-16		[Gantt bar for 3.3 Vinduer og udvendige døre]											
54		Projekt frigivet til produktion	0 dage	to 18-08-16	to 18-08-16	Bygherre	[Gantt bar for 54 Projekt frigivet til produktion]											

Id	Pos.	Opgavenavn	Varighed	Startdato	Slutdato	Firma	2017											
							aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul
55		Produktion til 1. leverance	40 dage	to 18-08-16	on 12-10-16	Bygherre	[Gantt bar: Aug 18 - Oct 12]											
56	3.4	Køkkenelementer	30 dage	ma 06-02-17	ma 20-03-17		[Gantt bar: Feb 06 - Mar 20]											
57		Projekt frigivet til produktion	0 dage	ma 06-02-17	ma 06-02-17	Bygherre	[Gantt bar: Feb 06 - Feb 06]											
58		Produktion	30 dage	ma 06-02-17	ma 20-03-17	Bygherre	[Gantt bar: Feb 06 - Mar 20]											
59	4.0	BYGGERI	249 dage	fr 30-09-16	ti 19-09-17		[Gantt bar: Sep 30 - Sep 19]											
60		Etape 1, Boligklynge 1 & 2, i alt 23 boliger	180 dage	fr 30-09-16	on 14-06-17		[Gantt bar: Sep 30 - Jun 14]											
61	4.1	Boligklynge 1, 11 Ejerboliger	145 dage	fr 30-09-16	on 26-04-17		[Gantt bar: Sep 30 - Apr 26]											
62		Fundamenter	12 dage	fr 30-09-16	ma 17-10-16	SE A	[Gantt bar: Sep 30 - Oct 17]											
63		Huskloak og ledninger under gulv	12 dage	fr 07-10-16	ma 24-10-16	SE A	[Gantt bar: Oct 07 - Oct 24]											
64		Sokler	12 dage	ti 18-10-16	on 02-11-16	SE A	[Gantt bar: Oct 18 - Nov 02]											
65		Terrændæk	12 dage	ti 18-10-16	on 02-11-16	SE A	[Gantt bar: Oct 18 - Nov 02]											
66		Badekabiner - montage	5 dage	to 03-11-16	on 09-11-16	SE B	[Gantt bar: Nov 03 - Nov 09]											
67		Vægkassetter og etagedæk - montage	18 dage	to 03-11-16	ma 28-11-16	SE B	[Gantt bar: Nov 03 - Nov 28]											
68		Tagkassetter - montage og strimling	18 dage	ti 22-11-16	to 15-12-16	SE B	[Gantt bar: Nov 22 - Dec 15]											
69		Montage af resterende vinduer og udv. Døre	18 dage	ti 29-11-16	to 22-12-16	SE B	[Gantt bar: Nov 29 - Dec 22]											
70		Lysninger og sålbænke	6 dage	fr 23-12-16	ma 02-01-17	SE B	[Gantt bar: Dec 23 - Jan 02]											
71		Udvendig beklædning	30 dage	ti 29-11-16	ti 10-01-17	SE B	[Gantt bar: Nov 29 - Jan 10]											
72		Overpap	12 dage	fr 16-12-16	ti 03-01-17	SE B	[Gantt bar: Dec 16 - Jan 03]											
73		Sokkelpuds	6 dage	to 03-11-16	to 10-11-16	SE A	[Gantt bar: Nov 03 - Nov 10]											
74		Fransk altan og værn	6 dage	on 11-01-17	on 18-01-17	SE B	[Gantt bar: Jan 11 - Jan 18]											
75		Tagrender og nedløb	6 dage	on 11-01-17	on 18-01-17	SE B	[Gantt bar: Jan 11 - Jan 18]											
76		Indvendige vægge - resterende arbejder	10 dage	fr 23-12-16	fr 06-01-17	SE C- Tømrer	[Gantt bar: Dec 23 - Jan 06]											
77		Blower door test	1 dag	ma 09-01-17	ma 09-01-17	SE C- Tømrer	[Gantt bar: Jan 09 - Jan 09]											
78		Lofter og underlag	10 dage	ma 09-01-17	fr 20-01-17	SE C- Tømrer	[Gantt bar: Jan 09 - Jan 20]											
79		Etagedæk - resterende arbejder	10 dage	ma 09-01-17	fr 20-01-17	SE C- Tømrer	[Gantt bar: Jan 09 - Jan 20]											
80		Malerbehandling, ekskl. Slutmaling	20 dage	ma 23-01-17	fr 17-02-17	SE C- Maler	[Gantt bar: Jan 23 - Feb 17]											
81		Undergulv - Tyndpuds	10 dage	ma 13-02-17	fr 24-02-17	SE C- Gulv	[Gantt bar: Feb 13 - Feb 24]											
82		Undergulv udtøring	10 dage	ma 20-02-17	fr 03-03-17	SE C- Gulv	[Gantt bar: Feb 20 - Mar 03]											
83		Gulvoverflade - Trægulve	10 dage	ma 06-03-17	fr 17-03-17	SE C- Gulv	[Gantt bar: Mar 06 - Mar 17]											
84		Indvendige døre	5 dage	ma 20-03-17	fr 24-03-17	SE C- Tømrer	[Gantt bar: Mar 20 - Mar 24]											
85		Trætrapper	5 dage	ma 20-03-17	fr 24-03-17	SE C- Tømrer	[Gantt bar: Mar 20 - Mar 24]											
86		Køkkenelementer	10 dage	ma 20-03-17	fr 31-03-17	SE C- Tømrer	[Gantt bar: Mar 20 - Mar 31]											
87		Snedkerarbejde - Fodlister, indfatninger, lister, vinduesplade og dørebesætning	15 dage	ma 27-03-17	on 19-04-17	SE C- Tømrer	[Gantt bar: Mar 27 - Apr 19]											
88		Slutmaling	10 dage	ma 10-04-17	on 26-04-17	SE C- Maler	[Gantt bar: Apr 10 - Apr 26]											
89		Låsesystem	5 dage	to 20-04-17	on 26-04-17	SE C- Tømrer	[Gantt bar: Apr 20 - Apr 26]											
90		VVS-arbejde	133 dage	ti 18-10-16	on 26-04-17		[Gantt bar: Oct 18 - Apr 26]											
91		Gulvvarmeslanger terrændæk	5 dage	ti 18-10-16	ma 24-10-16	SE D-Vvs	[Gantt bar: Oct 18 - Oct 24]											
92		Gulvvarmeslanger etagedæk	5 dage	ti 06-12-16	ma 12-12-16	SE D-Vvs	[Gantt bar: Dec 06 - Dec 12]											
93		Afløbsinstallation	10 dage	fr 16-12-16	fr 30-12-16	SE D-Vvs	[Gantt bar: Dec 16 - Dec 30]											
94		Brugsvandsinstallation	15 dage	ma 02-01-17	fr 20-01-17	SE D-Vvs	[Gantt bar: Jan 02 - Jan 20]											
95		Regnvandsinstallation	15 dage	fr 16-12-16	fr 06-01-17	SE D-Vvs	[Gantt bar: Dec 16 - Jan 06]											
96		Ventilation + Indregulering og funktionsafprøvning	20 dage	ma 09-01-17	fr 03-02-17	SE D-Vvs	[Gantt bar: Jan 09 - Jan 03]											
97		Finmontage, herunder tilslutning af hårde hvidevarer	10 dage	ma 27-03-17	fr 07-04-17	SE D-Vvs	[Gantt bar: Mar 27 - Apr 07]											
98		Indregulering og funktionsafprøvning (Vvs)	10 dage	ma 10-04-17	on 26-04-17	SE D-Vvs	[Gantt bar: Apr 10 - Apr 26]											
99		El-arbejde	93 dage	ti 29-11-16	fr 07-04-17		[Gantt bar: Nov 29 - Apr 07]											
100		Stikledning og gruppetavle	10 dage	ti 29-11-16	ma 12-12-16	SE D- El	[Gantt bar: Nov 29 - Dec 12]											
101		Føringsveje og forfrådåser m.v.	25 dage	fr 23-12-16	fr 27-01-17	SE D- El	[Gantt bar: Dec 23 - Jan 27]											
102		Finmontage og funktionsafprøvning	10 dage	ma 27-03-17	fr 07-04-17	SE D- El	[Gantt bar: Mar 27 - Apr 07]											
103	4.2	Boligklynge 2, 12 almene boliger	145 dage	ti 18-10-16	fr 12-05-17		[Gantt bar: Oct 18 - May 12]											
104		Fundamenter	12 dage	ti 18-10-16	on 02-11-16	SE A	[Gantt bar: Oct 18 - Nov 02]											
105		Huskloak og ledninger under gulv	12 dage	ti 25-10-16	on 09-11-16	SE A	[Gantt bar: Oct 25 - Nov 09]											
106		Sokler	12 dage	to 03-11-16	fr 18-11-16	SE A	[Gantt bar: Nov 03 - Nov 18]											
107		Terrændæk	12 dage	to 03-11-16	fr 18-11-16	SE A	[Gantt bar: Nov 03 - Nov 18]											
108		Badekabiner - montage	5 dage	ma 21-11-16	fr 25-11-16	SE B	[Gantt bar: Nov 21 - Nov 25]											

Id	Pos.	Opgavenavn	Varighed	Startdato	Slutdato	Firma	2017															
							aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	
271		El-arbejde	93 dage	ma 06-02-17	ma 19-06-17																	
272		Stikledning og gruppetavle	10 dage	ma 06-02-17	fr 17-02-17	SE D- EI																
273		Føringsveje og forfradåser m.v.	25 dage	to 02-03-17	on 05-04-17	SE D- EI																
274		Finmontage og funktionsafprøvning	10 dage	ti 06-06-17	ma 19-06-17	SE D- EI																
275		Rengøring - Etape 2	43 dage	ti 06-06-17	to 03-08-17																	
278		Etape 3, Boligklynge 6, 7 og 8, i alt 32 boliger	189 dage	fr 23-12-16	ti 19-09-17																	
279	4.6	Boligklynge 6, 10 almene boliger	145 dage	fr 23-12-16	on 19-07-17																	
280		Fundamenter	12 dage	fr 23-12-16	ti 10-01-17	SE A																
281		Huskloak og ledninger under gulv	12 dage	ma 02-01-17	ti 17-01-17	SE A																
282		Sokler	12 dage	on 11-01-17	to 26-01-17	SE A																
283		Terrændæk	12 dage	on 11-01-17	to 26-01-17	SE A																
284		Badekabiner - montage	5 dage	fr 27-01-17	to 02-02-17	SE B																
285		Væggassetter og etagedæk - montage	18 dage	fr 27-01-17	ti 21-02-17	SE B																
286		Tagkassetter - montage og strimling	18 dage	on 15-02-17	fr 10-03-17	SE B																
287		Montage af resterende vinduer og udv. Døre	18 dage	on 22-02-17	fr 17-03-17	SE B																
288		Lysninger og sålbænke	6 dage	ma 20-03-17	ma 27-03-17	SE B																
289		Udvendig beklædning	30 dage	on 22-02-17	ti 04-04-17	SE B																
290		Overpap	12 dage	ma 13-03-17	ti 28-03-17	SE B																
291		Sokkelpuds	6 dage	fr 27-01-17	fr 03-02-17	SE A																
292		Fransk altan og værn	6 dage	on 05-04-17	on 12-04-17	SE B																
293		Tagrender og nedløb	6 dage	on 05-04-17	on 12-04-17	SE B																
294		Indvendige vægge - resterende arbejder	10 dage	ma 20-03-17	fr 31-03-17	SE C- Tømrer																
295		Blower door test	1 dag	ma 03-04-17	ma 03-04-17	SE C- Tømrer																
296		Lofter og underlag	10 dage	ma 03-04-17	on 19-04-17	SE C- Tømrer																
297		Etagedæk - resterende arbejder	10 dage	ma 03-04-17	on 19-04-17	SE C- Tømrer																
298		Malerbehandling, ekskl. Slutmaling	20 dage	to 20-04-17	on 17-05-17	SE C- Maler																
299		Undergulv - Tyndpuds	10 dage	to 11-05-17	on 24-05-17	SE C- Gulv																
300		Undergulv udtørring	10 dage	to 18-05-17	on 31-05-17	SE C- Gulv																
301		Gulvoverflade - Trægulve	10 dage	to 01-06-17	on 14-06-17	SE C- Gulv																
302		Indvendige døre	5 dage	to 15-06-17	on 21-06-17	SE C- Tømrer																
303		Trætrapper	5 dage	to 15-06-17	on 21-06-17	SE C- Tømrer																
304		Køkkenelementer	10 dage	to 15-06-17	on 28-06-17	SE C- Tømrer																
305		Snedkerarbejde - Fodlister, indfatninger, lister, vinduesplade og dørebesætning	15 dage	to 22-06-17	on 12-07-17	SE C- Tømrer																
306		Slutmaling	10 dage	to 06-07-17	on 19-07-17	SE C- Maler																
307		Låsesystem	5 dage	to 13-07-17	on 19-07-17	SE C- Tømrer																
308		VVS-arbejde	133 dage	on 11-01-17	on 19-07-17																	
309		Gulvvarmeslanger terrændæk	5 dage	on 11-01-17	ti 17-01-17	SE D-Vvs																
310		Gulvvarmeslanger etagedæk	5 dage	on 01-03-17	ti 07-03-17	SE D-Vvs																
311		Afløbsinstallation	10 dage	ma 13-03-17	fr 24-03-17	SE D-Vvs																
312		Brugsvandsinstallation	15 dage	ma 27-03-17	on 19-04-17	SE D-Vvs																
313		Regnvandsinstallation	15 dage	ma 13-03-17	fr 31-03-17	SE D-Vvs																
314		Ventilation + Indregulering og funktionsafprøvning	20 dage	ma 03-04-17	on 03-05-17	SE D-Vvs																
315		Finmontage, herunder tilslutning af hårde hvidevarer	10 dage	to 22-06-17	on 05-07-17	SE D-Vvs																
316		Indregulering og funktionsafprøvning (Vvs)	10 dage	to 06-07-17	on 19-07-17	SE D-Vvs																
317		El-arbejde	93 dage	on 22-02-17	on 05-07-17																	
318		Stikledning og gruppetavle	10 dage	on 22-02-17	ti 07-03-17	SE D- EI																
319		Føringsveje og forfradåser m.v.	25 dage	ma 20-03-17	on 26-04-17	SE D- EI																
320		Finmontage og funktionsafprøvning	10 dage	to 22-06-17	on 05-07-17	SE D- EI																
321	4.7	Boligklynge 7, 12 andelsboliger	145 dage	on 11-01-17	fr 04-08-17																	
322		Fundamenter	12 dage	on 11-01-17	to 26-01-17	SE A																
323		Huskloak og ledninger under gulv	12 dage	on 11-01-17	to 26-01-17	SE A																
324		Sokler	12 dage	fr 27-01-17	ma 13-02-17	SE A																
325		Terrændæk	12 dage	fr 27-01-17	ma 13-02-17	SE A																
326		Badekabiner - montage	5 dage	ti 14-02-17	ma 20-02-17	SE B																

Id	Pos.	Opgavenavn	Varighed	Startdato	Slutdato	Firma	2017																
							aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt		
327		Vægkassetter og etagedæk - montage	18 dage	ti 14-02-17	to 09-03-17	SE B																	
328		Tagkassetter - montage og strimling	18 dage	fr 03-03-17	ti 28-03-17	SE B																	
329		Montage af resterende vinduer og udv. Døre	18 dage	fr 10-03-17	ti 04-04-17	SE B																	
330		Lysninger og sålbænke	6 dage	on 05-04-17	on 12-04-17	SE B																	
331		Udvendig beklædning	30 dage	fr 10-03-17	ti 25-04-17	SE B																	
332		Overpap	12 dage	on 29-03-17	ti 18-04-17	SE B																	
333		Sokkelpuds	6 dage	ti 14-02-17	ti 21-02-17	SE A																	
334		Fransk altan og værn	6 dage	on 26-04-17	on 03-05-17	SE B																	
335		Tagrender og nedløb	6 dage	on 26-04-17	on 03-05-17	SE B																	
336		Indvendige vægge - resterende arbejder	10 dage	on 05-04-17	fr 21-04-17	SE C- Tømrer																	
337		Blower door test	1 dag	ma 24-04-17	ma 24-04-17	SE C- Tømrer																	
338		Lofter og underlag	10 dage	ma 24-04-17	fr 05-05-17	SE C- Tømrer																	
339		Etagedæk - resterende arbejder	10 dage	ma 24-04-17	fr 05-05-17	SE C- Tømrer																	
340		Malerbehandling, ekskl. Slutmaling	20 dage	ma 08-05-17	fr 02-06-17	SE C- Maler																	
341		Undergulv - Tyndpuds	10 dage	ma 29-05-17	fr 09-06-17	SE C -Gulv																	
342		Undergulv udtøring	10 dage	ma 05-06-17	fr 16-06-17	SE C -Gulv																	
343		Gulvoverflade - Trægulve	10 dage	ma 19-06-17	fr 30-06-17	SE C -Gulv																	
344		Indvendige døre	5 dage	ma 03-07-17	fr 07-07-17	SE C- Tømrer																	
345		Trætrapper	5 dage	ma 03-07-17	fr 07-07-17	SE C- Tømrer																	
346		Køkkenelementer	10 dage	ma 03-07-17	fr 14-07-17	SE C- Tømrer																	
347		Snedkerarbejde - Fodlister, indfatninger, lister, vinduesplade og dørebesætning	15 dage	ma 10-07-17	fr 28-07-17	SE C- Tømrer																	
348		Slutmaling	10 dage	ma 24-07-17	fr 04-08-17	SE C- Maler																	
349		Låsesystem	5 dage	ma 31-07-17	fr 04-08-17	SE C- Tømrer																	
350		VVS-arbejde	133 dage	fr 27-01-17	fr 04-08-17																		
351		Gulvvarmeslanger terrændæk	5 dage	fr 27-01-17	to 02-02-17	SE D-Vvs																	
352		Gulvvarmeslanger etagedæk	5 dage	fr 17-03-17	to 23-03-17	SE D-Vvs																	
353		Afløbsinstallation	10 dage	on 29-03-17	ti 11-04-17	SE D-Vvs																	
354		Brugsvandsinstallation	15 dage	on 12-04-17	fr 05-05-17	SE D-Vvs																	
355		Regnvandsinstallation	15 dage	on 29-03-17	fr 21-04-17	SE D-Vvs																	
356		Ventilation + Indregulering og funktionsafprøvning	20 dage	ma 24-04-17	fr 19-05-17	SE D-Vvs																	
357		Finmontage, herunder tilslutning af hårde hvidevarer	10 dage	ma 10-07-17	fr 21-07-17	SE D-Vvs																	
358		Indregulering og funktionsafprøvning (Vvs)	10 dage	ma 24-07-17	fr 04-08-17	SE D-Vvs																	
359		El-arbejde	93 dage	fr 10-03-17	fr 21-07-17																		
360		Stikledning og gruppetavle	10 dage	fr 10-03-17	to 23-03-17	SE D- EI																	
361		Føringsveje og forfrådåser m.v.	25 dage	on 05-04-17	fr 12-05-17	SE D- EI																	
362		Finmontage og funktionsafprøvning	10 dage	ma 10-07-17	fr 21-07-17	SE D- EI																	
363	4.8	Boligklynge 8, 10 almene boliger	145 dage	fr 27-01-17	ti 22-08-17																		
364		Fundamenter	12 dage	fr 27-01-17	ma 13-02-17	SE A																	
365		Huskloak og ledninger under gulv	12 dage	fr 27-01-17	ma 13-02-17	SE A																	
366		Sokler	12 dage	ti 14-02-17	on 01-03-17	SE A																	
367		Terrændæk	12 dage	ti 14-02-17	on 01-03-17	SE A																	
368		Badekabiner - montage	5 dage	to 02-03-17	on 08-03-17	SE B																	
369		Vægkassetter og etagedæk - montage	18 dage	to 02-03-17	ma 27-03-17	SE B																	
370		Tagkassetter - montage og strimling	18 dage	ti 21-03-17	ti 18-04-17	SE B																	
371		Montage af resterende vinduer og udv. Døre	18 dage	ti 28-03-17	ti 25-04-17	SE B																	
372		Lysninger og sålbænke	6 dage	on 26-04-17	on 03-05-17	SE B																	
373		Udvendig beklædning	30 dage	ti 28-03-17	to 11-05-17	SE B																	
374		Overpap	12 dage	on 19-04-17	to 04-05-17	SE B																	
375		Sokkelpuds	6 dage	to 02-03-17	to 09-03-17	SE A																	
376		Fransk altan og værn	6 dage	fr 12-05-17	fr 19-05-17	SE B																	
377		Tagrender og nedløb	6 dage	fr 12-05-17	fr 19-05-17	SE B																	
378		Indvendige vægge - resterende arbejder	10 dage	on 26-04-17	ti 09-05-17	SE C- Tømrer																	
379		Blower door test	1 dag	on 10-05-17	on 10-05-17	SE C- Tømrer																	
380		Lofter og underlag	10 dage	on 10-05-17	ti 23-05-17	SE C- Tømrer																	

